



Erneuerung des Petersbergtunnels Bürgerinformation zu Arbeiten in der Totalsperrpause


Mehrzweckhalle Neef, 30. Oktober 2019 um 19.00 Uhr

DB Netz AG | Bodo Tauch | Neef | 30.10.2019

Agenda

1. Meilensteine und aktueller Stand des Projektes
2. Zeitlicher Bauablaufplan und Art der Arbeiten ab November 2019
3. Restarbeiten des Projektes
4. Auswirkungen des Bauprojekts
5. Kommunikation rund um das Projekt
6. Bilder

Meilensteine und aktueller Stand des Projektes




Agenda

1. Meilensteine und aktueller Stand des Projektes
2. Zeitlicher Bauablaufplan und Art der Arbeiten ab November 2019
3. Restarbeiten des Projektes
4. Auswirkungen des Bauprojekts
5. Kommunikation rund um das Projekt
6. Bilder


Arbeitsschritte ab 09. November 2019

1. Rückbauarbeiten Bauzeitliches Gleis



Arbeitsschritte ab 09.November 2019

2. Einbauarbeiten



Neubau Oberleitungsanlage

Anschluss Leit- und Sicherungstechnik

Neubau Oberbau
(Planung, Schotter und Gleise)

Zeitlicher Bauablaufplan ab 09.November 2019

KW	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
45	4	5	6	7	8	9	10
						Rückbau Oberbau	
46	11	12	13	14	15	16	17
	Rückbau Schutzeinhausung			Rückbau Streifenfundament			
47	18	19	20	21	22	23	24
	Rückbau Streifenfundament						
48	25	26	27	28	29	30	1
	Neubau Oberbau						
49	2	3	4	5	6	7	8
	Neubau Oberleitungsanlage						
50	9	10	11	12	13	14	15

Agenda

1. Meilensteine und aktueller Stand des Projektes
2. Zeitlicher Bauablaufplan und Art der Arbeiten ab November 2019
- 3.** Restarbeiten des Projektes
4. Auswirkungen des Bauprojekts
5. Kommunikation rund um das Projekt
6. Bilder

Restarbeiten ab Dezember 2019 und Ausblick



- Rückbau der Baustelleneinrichtungsfläche
- Durchführung der Landschaftspflege
- Angleichen der Weinbergflächen zur Wiederaufforstung

Agenda

1. Meilensteine und aktueller Stand des Projektes
2. Zeitlicher Bauablaufplan und Art der Arbeiten ab November 2019
3. Restarbeiten des Projektes
4. Auswirkungen des Bauprojekts
5. Kommunikation rund um das Projekt
6. Bilder

Auswirkungen des Bauprojekts für Anwohner



- **Baulärm** in folgenden Zeiträumen
Vom **09.11.2019** bis **09.12.2019**
- durchgehend
- **Schienerersatzverkehr**
Zeitweiser Ausfall auf den Linien RE1, RB81 und RB82. Ersatzverkehr mit Bussen.
Nähere Informationen zum Ersatzverkehr:
www.bahn.de/petersbergtunnel

Agenda

1. Meilensteine und aktueller Stand des Projektes
2. Zeitlicher Bauablaufplan und Art der Arbeiten ab November 2019
3. Restarbeiten des Projektes
4. Auswirkungen des Bauprojekts
5. Kommunikation rund um das Projekt
6. Bilder

Kommunikation und Information zu Baumaßnahmen der DB Netz AG

Fragen zum Bauablauf und zum Projekt bitte an:

Baukommunikation-RPM-Mitte@deutschebahn.com

Anfragen der Presse bitte an:

presse.f@deutschebahn.com

Bauinformationen in Ihrem Umkreis

Unter <https://bauprojekte.deutschebahn.com/aia/> können Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse registrieren, um **aktuelle Informationen über Bauarbeiten** in Ihrer Umgebung zu erhalten.

Zudem bietet das **BauInfoPortal** der Deutschen Bahn die Möglichkeit sich über die wichtigsten Bauprojekte deutschlandweit zu informieren



Agenda

1. Meilensteine und aktueller Stand des Projektes
2. Zeitlicher Bauablaufplan und Art der Arbeiten ab November 2019
3. Restarbeiten des Projektes
4. Auswirkungen des Bauprojekts
5. Kommunikation rund um das Projekt
6. Bilder



Blick auf Portal Süd in Neef

Renaturierung der Stützwände am Petersbergtunnel



**Fertiger Randweg innerhalb
des Tunnels**



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Zeit für Fragen

